



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Av. Tancredo Neves, 663 - Centro | 38950-000 - Ibiá-MG
Fone: (34) 3631- 5780/5781 – | e-mail: obras@ibia.mg.gov.br

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA-MG

OBRA: Execução de ponte em estrutura mista (concreto e metal) sobre o Rio São João, ligando Ibiá/MG a Serra do Salitre/MG, em regime de empreitada por preço global, visando melhorar a mobilidade e segurança rural.	FOLHA		DATA:	22/01/2026
LOCAL: Estrada Vicinal - Zona Rural de Ibia & COORDENADAS: 19°19'42"S 46°33'53"W	FORMA DE EXECUÇÃO			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR-MG: Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais - Região Triângulo e Alto Paranaíba - C/ Desoneração - Referência: 10/2025 - Vigência: 31/10/2025 - Publicado em: 30/12/2025 SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Belo Horizonte - MG - C/ Desoneração - Referência: 12/2025 - Data da Emissão 09/01/2026	DIRETA	()	INDIRETA	(X)
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	% ISS MUNICIPAL	2,00%	BDI:	27,53%

ITEM	ETAPAS / DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	100%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 10.990,04	R\$ 5.495,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.495,02
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Físico %	100%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 165.863,18	R\$ 33.172,64	R\$ 33.172,64	R\$ 33.172,64	R\$ 16.586,32	R\$ 16.586,32	R\$ 33.172,64
3	SEGURANÇA DO TRABALHO	Físico %	100%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 5.058,30	R\$ 1.011,66	R\$ 1.011,66	R\$ 1.011,66	R\$ 505,83	R\$ 505,83	R\$ 1.011,66
4	REGULAMENTAÇÕES DO CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	Físico %	100%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 2.465,27	R\$ 2.465,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA - CANTEIRO DE OBRA	Físico %	100%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 41.302,46	R\$ 8.260,49	R\$ 8.260,49	R\$ 8.260,49	R\$ 4.130,25	R\$ 4.130,25	R\$ 8.260,49
8	CONTENÇÃO PARA A EXECUÇÃO DA NOVA ESTRUTURA	Físico %	100%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 7.648,76	R\$ -	R\$ 3.824,38	R\$ 3.824,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	LOCAÇÃO DE OBRA E NIVELAMENTO ENTRE OS PEGÕES DE MARGEM OPOSTA	Físico %	100%	25,00%	25,00%	25,00%	12,50%	12,50%	0,00%
		Financeiro	R\$ 12.198,86	R\$ 3.049,72	R\$ 3.049,72	R\$ 3.049,72	R\$ 1.524,86	R\$ 1.524,86	R\$ -
10	FUNDAÇÃO	Físico %	100%	30,00%	60,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 845.167,93	R\$ 253.550,38	R\$ 507.100,76	R\$ 84.516,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11	PISTA DE ROALMENTO	Físico %	100%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	70,00%
		Financeiro	R\$ 1.083.603,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 162.540,52	R\$ 162.540,52	R\$ 758.522,43
13	SINALIZAÇÃO	Físico %	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 46.914,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.914,76
TOTAL		Físico % Acumulado	100,00%	13,82%	25,05%	6,03%	8,34%	8,34%	38,42%
		Financeiro Acumulado	R\$ 2.221.213,03	R\$ 307.005,17	R\$ 556.419,64	R\$ 133.835,68	R\$ 185.287,77	R\$ 185.287,77	R\$ 853.377,00

IBIÁ, 22 DE JANEIRO DE 2026

HELVÉCIO EUSTÁQUIO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 76467/D