

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ/MG VALOR DA OBRA: R\$ 2.283.378,26

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA DE AÇO E CONCRETO ARMADO COM VÃO LARGO DE 10,00M SOBRE O RIO MISERICÓRDIA

LOCAL: RUA 34, S/N, IBIA/MG - COORDENADAS: 19°28'32.83"S , 46°32'32.63"O

ITEM		ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,61%
			Financeiro	36.686,66
2		TERRAPLANAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	3,13%
			Financeiro	71.448,64
3		INFRAESTRUTURA	Físico %	8,72%
			Financeiro	199.059,21
4		MESOESTRUTURA	Físico %	14,23%
			Financeiro	324.858,34
5		SUPERESTRUTURA	Físico %	62,58%
			Financeiro	1.428.868,41
6		EQUIPE DE OBRA	Físico %	5,00%
			Financeiro	114.096,32
7		SINALIZAÇÃO	Físico %	0,07%
			Financeiro	1.492,60
8		DEMOLIÇÃO PONTE ANTIGA	Físico %	4,39%
			Financeiro	100.136,08
9		LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	Físico %	0,29%
			Financeiro	6.732,00
TOTAL			Físico %	100,00%
			Financeiro	R\$ 2.283.378,26

Ibiá, 17 de agosto de 2026

HELVÉCIO EUSTÁQUIO NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 76.467/D

RONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DE 31,00M X 6,00M SOBRE O	FOLHA Nº 03/03	DATA:	

MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
36.686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
35.724,32	0,00	35.724,32	0,00	0,00	0,00
50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
99.529,61	99.529,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	162.429,17	162.429,17	0,00	0,00	0,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	357.217,10	357.217,10
15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
17.114,45	17.114,45	11.409,63	11.409,63	11.409,63	11.409,63
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
100.136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,67%	12,22%	9,18%	0,50%	16,14%	16,14%
R\$ 289.191,11	R\$ 279.073,22	R\$ 209.563,12	R\$ 11.409,63	R\$ 368.626,73	R\$ 368.626,73

OBSERVAÇÃO: A presente foi elaborado por responsável técnico da empresa, Invert Engenhar credenciada junto ao CIMINAS, no âmbito da contratação mantida pelo Município de Ibiá/MC conteúdo técnico foi analisado, aprovado e integralmente ratificado pela Secretaria Municipal referência técnica oficial para instrução da contrat

31/08/2026

MÊS 7	MÊS 8	TOTAL
0,00%	0,00%	100,00%
0,00	0,00	36.686,66
0,00%	0,00%	100,00%
0,00	0,00	71.448,64
0,00%	0,00%	100,00%
0,00	0,00	199.059,21
0,00%	0,00%	100,00%
0,00	0,00	324.858,34
25,00%	25,00%	100,00%
357.217,10	357.217,10	1.428.868,41
15,00%	15,00%	100,00%
17.114,45	17.114,45	114.096,32
0,00%	100,00%	100,00%
0,00	1.492,60	1.492,60
0,00%	0,00%	100,00%
0,00	0,00	100.136,08
0,00%	100,00%	100,00%
0,00	6.732,00	6.732,00
16,39%	16,75%	100,00%
R\$ 374.331,55	R\$ 382.556,15	R\$ 2.283.378,26

ia LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.576.333/0001-66,
3 – PAL nº 079/2026, Dispensa nº 019/2026. O
de Obras e Infraestrutura, passando a constituir
ação.