



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Av. Tancredo Neves, 663 - Centro | 38950-000 - Ibiá-MG
Fone: (34) 3631- 5780/5781 – | e-mail: obras@ibia.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ-MG

OBRA: Execução de ponte em estrutura mista (concreto e metal) sobre o Rio São João, ligando Ibiá/MG a Serra do Salitre/MG, em regime de empreitada por preço global, visando melhorar a mobilidade e segurança rural.		FOLHA		DATA:	04/03/2026				
LOCAL: Estrada Vicinal - Zona Rural de Ibiá & COORDENADAS: 19°19'42"S 46°33'53"W		FORMA DE EXECUÇÃO							
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR-MG: Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais - Região Triângulo e Alto Paranaíba - C/ Desoneração - Referência: 10/2025 - Vigência: 31/10/2025 - Publicado em: 30/12/2025 SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Belo Horizonte - MG - C/ Desoneração - Referência: 12/2025 - Data da Emissão 09/01/2026		DIRETA	()	INDIRETA		(X)			
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO		% ISS MUNICIPAL	2,00%	BDI:	27,53%				
ITEM	ETAPAS / DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	100%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 10.785,71	R\$ 5.392,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.392,85
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Físico %	100%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 184.305,46	R\$ 36.861,09	R\$ 36.861,09	R\$ 36.861,09	R\$ 18.430,55	R\$ 18.430,55	R\$ 36.861,09
3	SEGURANÇA DO TRABALHO	Físico %	100%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 5.212,90	R\$ 1.042,58	R\$ 1.042,58	R\$ 1.042,58	R\$ 521,29	R\$ 521,29	R\$ 1.042,58
4	REGULAMENTAÇÕES DO CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	Físico %	100%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 2.513,28	R\$ 2.513,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA - CANTEIRO DE OBRA	Físico %	100%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 42.093,91	R\$ 8.418,78	R\$ 8.418,78	R\$ 8.418,78	R\$ 4.209,39	R\$ 4.209,39	R\$ 8.418,78
8	CONTENÇÃO PARA A EXECUÇÃO DA NOVA ESTRUTURA	Físico %	100%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 7.924,36	R\$ -	R\$ 3.962,18	R\$ 3.962,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	LOCAÇÃO DE OBRA E NIVELAMENTO ENTRE OS PEGÕES DE MARGEM OPOSTA	Físico %	100%	25,00%	25,00%	25,00%	12,50%	12,50%	0,00%
		Financeiro	R\$ 13.389,56	R\$ 3.347,39	R\$ 3.347,39	R\$ 3.347,39	R\$ 1.673,70	R\$ 1.673,70	R\$ -
10	FUNDAÇÃO	Físico %	100%	30,00%	60,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 733.973,22	R\$ 220.191,97	R\$ 440.383,93	R\$ 73.397,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11	PISTA DE ROALMENTO	Físico %	100%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	70,00%
		Financeiro	R\$ 1.133.809,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 170.071,36	R\$ 170.071,36	R\$ 793.666,35
13	SINALIZAÇÃO	Físico %	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 47.211,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.211,20
TOTAL		Físico % Acumulado	100,00%	12,73%	22,65%	5,82%	8,94%	8,94%	40,92%
		Financeiro Acumulado	R\$ 2.181.218,67	R\$ 277.767,94	R\$ 494.015,96	R\$ 127.029,35	R\$ 194.906,28	R\$ 194.906,28	R\$ 892.592,86

IBIÁ, 04 DE MARÇO DE 2026

HELVÉCIO EUSTÁQUIO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 76467/D